

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Kim Cự
tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Dự án Sản xuất, chế
biến rau, củ, quả công nghệ cao; Khảo nghiệm các giống lúa Đài Loan và
Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu**

Ngày 18/5/2012, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Dự án Sản xuất, chế biến rau, củ, quả công nghệ cao; Khảo nghiệm các giống lúa Đài Loan và Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu Tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Công thương; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phụ trách nông nghiệp huyện Can Lộc; Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc và Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Đại Việt Mỹ (Nhà đầu tư và các chuyên gia tư vấn dự án).

Sau khi nghe đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Việt Mỹ báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Dự án Sản xuất, chế biến rau, củ, quả công nghệ cao; Khảo nghiệm các giống lúa Đài Loan và Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu; ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Thời gian qua, Công ty CPXD Đại Việt Mỹ đã rất nhiệt tình, tâm huyết và kiên trì nghiên cứu, tìm các biện pháp phối hợp các sở, ngành, địa phương chuẩn bị đầu tư các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Hà Tĩnh hoan nghênh, ghi nhận Nhà đầu tư và các chuyên gia đã cố gắng, tìm các nguồn lực đầu tư các dự án. Sau thời gian khảo sát, thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đến nay Công ty đã sẽ triển khai thực hiện Dự án Sản xuất, chế biến rau, củ, quả công nghệ cao tại xã Thiên Lộc; Khảo nghiệm các giống lúa Đài Loan và Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu. UBND tỉnh xác định các dự án này có ý nghĩa quan trọng trong phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của tỉnh, theo hướng chất lượng cao, công nghệ mới, phát triển chuỗi giá trị của sản phẩm lúa hàng hóa, rau, củ, quả thực phẩm và từng bước đưa công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp, vào cuộc sống.

Tuy vậy, so với yêu cầu, tiến độ thực hiện các dự án còn rất chậm; qua nhiều tháng chuẩn bị đầu tư nhưng đến nay trình tự, thủ tục đầu tư các dự án chưa hoàn thành. Nguyên nhân của chậm trễ trên chủ yếu là do các dự án nêu trên thuộc lĩnh vực khó khăn, trước đây chưa có tiền lệ, mô hình nào trên địa bàn tỉnh, trong khi chủ đầu tư kinh nghiệm tổ chức thực hiện dự án này chưa có

nhiều; đội ngũ tư vấn, giúp việc của Nhà đầu tư còn thiếu, chưa hiểu đầy đủ các trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đặc biệt trách nhiệm các sở, ngành liên quan còn thiếu nhiệt tình, chưa làm hết sức để hỗ trợ, giúp đỡ Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ Dự án; tuy đã cử cán bộ trực tiếp theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn, đôn đốc Nhà đầu tư, nhưng việc tham mưu khâu nối, phối hợp xử lý công việc còn lúng túng, nên kết quả đạt chưa cao, chưa kịp thời.

Để các dự án trên triển khai đúng tiến độ, đạt kết quả, hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan và đề nghị Nhà đầu tư tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Thông báo số 81/TB-UBND ngày 09/3/2012 và các thông báo, văn bản có liên quan; đồng thời triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Việt Mỹ (Nhà đầu tư).

- Tập trung thời gian, nhân lực, kịp thời liên kết các nhà đầu tư có năng lực, thuê các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và bố trí đủ nguồn lực để thực hiện thành công Dự án Sản xuất, chế biến rau, củ, quả công nghệ cao, với quy mô 9,12 ha; Dự án Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu tại Cụm Công nghiệp Hạ Vàng và Khảo nghiệm các giống lúa mới Đài Loan có năng suất, chất lượng (hơn các giống lúa hiện có tại địa phương) tại Trung tâm Giống Cây trồng Hà Tĩnh (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), với quy mô khoảng 6 - 7ha.

- Khẩn trương hoàn thiện tổ chức, bộ máy thực hiện Dự án, phân công cán bộ, nhân viên đủ tầm và tâm huyết, trách nhiệm cao, có năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn giỏi phụ trách từng lĩnh vực cụ thể của từng dự án; phân công mỗi dự án có ít nhất một lãnh đạo Công ty và đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn phụ trách.

- Hoàn tất các hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết trình Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, tham mưu UBND tỉnh việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư bổ sung, điều chỉnh, kịp thời triển khai việc du nhập các giống lúa năng suất, chất lượng của Đài Loan và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương kịp thời khảo nghiệm trong vụ sản xuất Hè Thu năm 2012 (trong tháng 5/012).

- Hoàn thành việc lập các Dự án đầu tư, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để gửi các sở, ngành liên quan góp ý, hoàn chỉnh và phê duyệt ngay trong tháng 5/2012. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để đưa Dự án Sản xuất, chế biến rau, củ, quả công nghệ cao và Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu triển khai thực hiện trong tháng 6/2012.

- Phối hợp với UBND huyện Can Lộc, UBND xã Thiên Lộc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 15/6/2012.

- Căn cứ Thông báo số 81/TB-UBND ngày 09/3/2012 và nội dung Thông báo này, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng dự án đầu tư, phối hợp với Ban Chỉ đạo dự án của tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan để thực hiện đảm bảo tiến độ.

2. Các sở, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo:

2.1. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh (theo Quyết định số 3158 /QĐ-UBND ngày 27/9/2011 của UBND tỉnh) chỉ đạo các thành viên, Tổ công tác và yêu cầu các sở, ngành liên quan cử cán bộ chuyên môn có đủ năng lực, trách nhiệm, tâm huyết có nhiều kinh nghiệm phù hợp với các dự án trên để phối hợp, giúp đỡ cho Nhà đầu tư thực hiện chuẩn bị đầu tư cho đến khi các dự án đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả.

2.2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án; khâu nối, phối hợp giữa Nhà đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

- Phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan giúp đỡ Nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn để thực hiện các dự án Sản xuất, chế biến rau, củ, quả công nghệ cao; Khảo nghiệm các giống lúa Đài Loan và Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu, đúng tiến độ, đạt kết quả cao.

- Hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện sớm các thủ tục liên quan đến nhập khẩu các giống lúa Đài Loan; Xây dựng phương án và chỉ đạo Trung tâm Giống cây trồng chuẩn bị các nội dung cần thiết, sớm bàn giao kịp thời đất cho chủ đầu tư để tiến hành khảo nghiệm các giống lúa Đài Loan khi Nhà đầu tư chuyển về.

- Cùng với Nhà đầu tư liên hệ, khâu nối với các sở, ngành liên quan để lấy ý kiến góp ý về nội dung dự án và hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện, phê duyệt để triển khai thực hiện kịp thời trong tháng 5/2012.

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời việc tham mưu thực hiện thủ tục cấp giấy Chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư chậm;

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ Nhà đầu tư hoàn thành nhanh chóng các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định (kể cả việc điều chỉnh, bổ sung nếu có), kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết.

2.4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đối với các Dự án trên (ngoài Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012), trong đó tập trung các nội dung: Bồi thường, giải phóng mặt bằng; xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào; hỗ trợ lãi suất, vay vốn ưu đãi và các chi phí khảo nghiệm giống lúa Đài Loan, trình UBND tỉnh trước ngày 25/5/2012.

2.5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Can Lộc, UBND xã Thiên Lộc để chuyển đổi ruộng đất, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các thủ tục đất đai, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ nêu trên.

2.6. Sở Xây dựng: Phối hợp, hướng dẫn giải quyết nhanh cho Nhà đầu tư thực hiện các nội dung về quy hoạch, xây dựng và các thủ tục liên quan theo quy định.

2.7. Sở Công thương: Chủ động chỉ đạo, hướng dẫn Nhà đầu tư các thủ tục liên quan trong quá trình thực hiện Dự án Sản xuất, chế biến rau, củ, quả công nghệ cao và Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu.

3. UBND huyện Can Lộc

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án của huyện với thành phần là Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban, Phó Chủ tịch UBND phụ trách nông nghiệp làm Phó ban thường trực, các thành viên là Trưởng các phòng, ban liên quan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc và các đoàn thể để giúp Nhà đầu tư triển khai thực hiện Dự án.

- Chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp cùng Nhà đầu tư thực hiện bồi thường, GPMB, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư để thực hiện các dự án theo tiến độ.

- Phối hợp chặt chẽ với Nhà đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, tuyên truyền rộng rãi các tầng lớp nhân dân chuẩn bị mọi điều kiện để nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật mới này vào sản xuất trên địa bàn toàn huyện, tạo các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn.

- Xem xét ban hành chính sách hỗ trợ cho người nông dân trong vùng dự án để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự án.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra Nhà đầu tư, các sở, ngành và địa phương liên quan thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày thứ 6 hàng tuần để báo cáo tại các buổi giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các cuộc họp Ban Chỉ đạo; các sở, ngành liên quan, UBND huyện Can Lộc theo nhiệm vụ được giao phải báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào sáng thứ 5 hàng tuần. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành phải có kế hoạch chi tiết tuần, tháng thực hiện có hiệu quả các nội dung trên.

UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương, các Nhà đầu tư và cơ quan liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTr. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (để b/c)
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 - Các thành phần dự làm việc;
 - Cục thuế, Hội Nông dân tỉnh;
 - Văn phòng Điều phối CT NTM;
 - Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Can Lộc;
 - Chánh, các PVP/UBND tỉnh;
 - Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;
 - Trung tâm CB-TH tỉnh;
 - Lưu VP, TKCT, NL₁, NL.
- Gửi VB giấy và ĐT.



Nguyễn Duy Nghị